

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月01日

計画の名称	朝日町下水道整備（公共下水道）の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	朝日町												
計画の目標	近年の集中豪雨（ゲリラ豪雨）の多発、都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、総合的な浸水対策を実施することにより、災害に強い町を作り、安全安心な住民生活の確保を図る												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	198	A	198	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27	H29	H31
1	下水道による都市浸水対策達成率41%(H27)から41.4%(H31)へ増加させる			
	下水道による都市浸水対策達成率	41%	41%	41%
	浸水対策実施済み面積（ha） / 公共下水道事業計画面積（ha）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	朝日町	直接	三重県三重郡朝日町	管渠(雨水)	新設	小向雨水幹線築造工事(A1-1)	測量設計業務・用地買収・雨水管 2500×1500他	朝日町						159		未策定
	A07-002	下水道	一般	朝日町	直接	三重県三重郡朝日町	-	改築	ストックマネジメント計画作成業務(A1-2)	ストックマネジメント計画作成・点検・設計	朝日町						20		未策定
	A07-003	下水道	一般	朝日町	直接	三重県三重郡朝日町	管渠(汚水)	改築	地震総合計画作成業務(A1-3)	地震総合計画作成業務	朝日町						10		未策定
	A07-004	下水道	一般	朝日町	直接	朝日町	-	改築	効率的な事業実施のための計画検討	基本的な計画検討・計画作成	朝日町						9		未策定
												小計						198	
												合計						198	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
朝日町上下水道課にて事後評価を実施。	令和3年9月
	公表の方法
	朝日町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・雨水管渠の整備を実施したことにより、整備地区の浸水被害を軽減することが出来た。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>・雨水管渠の整備及び総合地震対策事業について、朝日町国土強靱化計画に基づき、社会資本整備総合計画（重点計画）に切り替え、引き続き実施することにより、浸水被害の軽減及び汚水管渠の耐震化を図り、災害に強い町を作り、安心安全な住民生活を確保する。</p> <p>・ストックマネジメント計画関連事業について、朝日町国土強靱化計画に基づき、朝日町公共下水道ストックマネジメント計画による事業を実施することで、下水道施設の機能維持・向上を図り、適切な維持管理を行うよう努める。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道による都市浸水対策達成率41%(H27)から41.4%(H31)へ増加させる	
	最終 目標値	41%
	最終 実績値	41%